

**Raport anual de monitorizare a implementării
proiectelor de investiții capitale publice în curs de execuție pentru anul 2024
Ministerul Sănătății, ORG1 0229**

Denumirea proiectului de investiții capitale publice	Costul total de deviz, mii lei (conform documentației de proiect și de viz)		Executat total, mii lei (de la lansarea proiectului până la sfârșitul anului de raportare, inclusiv lucrări de proiectare)	Nivelul de executare a proiectului (de la lansare până la sfârșitul anului de raportare) (%)	Alocații bugetare în anul 2024, mii lei (toate sursele de finanțare)		Nivelul de realizare a indicatorilor de performanță	Progresul înregistrat*	
	inițial	final/ajustat			aprobata	executata			
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8	9	10
1. Reconstrucția Unității de primiri urgente a Spitalului Clinic Municipal din Bălți	2.059,9	18.837,4	20.132,3	100%	0,00	856,8	856,7	1. Suprafața totală supusă reconstrucției – 832.5 m ² ; 2. Costul 1 m ² - 24183,0 lei. Numărul de vizitatori pe an – 1005383 persoane (1 Iraioane)	Proiectul de investiții capitale publice finalizat. Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 01 din 26.10.2023 și Procesul verbal de recepție finală nr. 2 din 27.10.2023, se anexează.
2. „Construcția spitalului regional din mun. Bălți”	2.200.000,00	2.303.586,5	32,1	1,4%	51.000,00	0,00	0,00	1. Suprafața totală estimată a construcției 38000 mii m ² ; 2. 340 paturi în regim de spitalizare; 3. 78 de paturi regim ambulatoriu 4. Costul 1 m ² - 60.620,7 lei.	În anul 2024 a fost desfășurată licitația deschisă pentru elaborarea documentației de proiect. Proiectantul urmează a fi selectat în martie-aprilie 2025.
3. Construcția anexei la blocul nr. 1 al Institutului de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman”, str. Vladimir Korolenko nr. 2, mun. Chișinău	50.484,8	64.695,1	20.453,6	31,6%	25.000,0	25.000,0	5.453,6	1. Creșterea numărului de paturi de terapie intensivă pentru pacienții cu AVC, cu cca. 175%, iar celor din saloanele de recuperare cu 16%. 2. Crearea condițiilor mai bune pentru consultarea și investigarea pacienților (cu patologii neurologice și neurochirurgicale), creșterea gradului de primire cu cca. 20%.	Proiectul dat este planificat pentru perioada anilor 2023-2025. La momentul construcției este în curs de execuție și s-au efectuat următoarele lucrări : 1. Lucrări de fundație cu hidroizolare 2. Lucrări de construcție a 5 nivele (2 demisol și 3 efective) cu hidroizolare termică și acustică

								<p>3. Amenajarea a unei săli de conferințe sub formă de aulă pentru cca. 200 de locuri pentru desfășurarea activităților de instruire teoretică a studenților de la specialitățile neurologie și neurochirurgie a Universității de Medicină și Farmaceutică "Nicolae Testemițanu", precum și Conferințe internaționale tematice.</p>	<p>3. Lucrări de zidărie a pereților care despart încăperile cu tencuieli interioare. 4. Acoperișul (betonarea ultimului planșeu) 5. Construcția metalică care servește trecerea dinre bl.1 și actuala anexă 6. În anul 2024 au fost efectuate lucrări la fațade.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

* Se va prezenta informația despre: etapa în care se află proiectul, cauzele majorării/diminuării costului proiectului, cauzele nivelului redus de valorificare a alocațiilor bugetare, soluțiile de depășire a situațiilor critice și altă informație relevantă.

Conducătorul autorității bugetare

Ala Nemerenco
(numele, prenumele)

Șef, Direcția financiar-administrativă

Anatolie Gudumac
(numele, prenumele)

(semnătura)

(semnătura)

Executorul

Anna Crani 022 268841 / 069261888
(numele, prenumele)

(semnătura)

(semnătura)

Data 25 februarie 2025

25.02.2025

Raport de evaluare finală
a proiectelor de investiții capitale finalizate și date în exploatare în anul 2024
Ministerul Sănătății, ORG1 0229

Denumirea proiectelor de investiții capitale publice	Anul lansării proiectului (de la lucrările de proiectare)	Anul finalizării proiectului (darea în exploatare)	Costul total estimat inițial, mii lei	Executat total, mii lei (de la lansare până la darea în exploatare, inclusiv lucrările de proiectare)	Nivelul de realizare a indicatorilor de performanță	Descrierea proiectului finalizat*
1. Reconstrucția Unității de primiri urgente a Spitalului Clinic Municipal din Bălți	2020	2023	2.059,9	20.132,3	6	7 Proiectul de investiții capitale publice finalizat. Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 01 din 26.10.2023 și Procesul verbal de recepție finală nr. 2 din 27.10.2023, se anexează.

* Se va prezenta informația despre rezultatele, beneficiile obținute: suprafața, costul de construcție 1 m², cheltuielile anuale de întreținere a obiectivului, numărul de persoane beneficiare, utilizarea obiectivului conform destinației și altă informație relevantă.

Conducătorul autorității bugetare

Ala Nemerenco
(numele, prenumele)

(semnătura)

Șef, Direcția financiar-administrativă

Anatolie Gudumac
(numele, prenumele)

(semnătura)

Executorul

Anna Crani 022 268841 / 069261888
(numele, prenumele)

(semnătura)

Data 25 februarie 2025

25.02.2025